

## Aufstellung Kosten-Förderung Heeslinger Haus

Die Förderung für das Heeslinger Haus ist bis Februar 2021 verlängert.

Diese Aufstellung ist nicht abschließend und stellt einen Zwischenstand dar. Gefördert werden die Maßnahmen im EG sowie die Sanierung der Turnhallendecke und das Außengelände.

Die Turnhallendecke muss Statisch verstärkt werden um eine Sanierung zu ermöglichen. Dies wird separat geplant. Die hier angesetzte Förderung wird durch die Mehrkosten in den anderen Bereichen abgerufen, es wird somit die Förderung in voller Höhe in Anspruch genommen. Ein zugriff auf Fördermittel über die bewilligte Summe hinaus ist nicht möglich.

### Förderfähige Kosten:

EG / Turnhalle / Außenbereich

Stand der Berechnung 18.03.2021 Architekten Horneburg – Aufschlüsselung der förderfähigen Beträge wird bei Abschluss der Maßnahme aktualisiert da die Förderung außer in KG500 bereits voll ausgeschöpft ist.

#### KG300 Baukonstruktionen

Investition gem. Antrag: 277.005,23€

Investition bisher Schlussrechnungen: 312.868,09€

#### KG400 Technische Ausstattung

Investition gem. Antrag: 88.774,00€

Investition bisher Schlussrechnungen: 294.058,38€

#### KG500 Außenanlagen

Investition gem. Antrag: 28.500,00€

Investition bisher geleistet: 0€

#### KG700 Baunebenkosten

Investition gem. Antrag: 54.372,29€

Investition bisher geleistet: 71.656,64€

Im Bereich des EG Heeslinger Haus sind noch Reparaturen an einer Brandschutztür sowie die Einrüstung eines Transponderschließsystems notwendig.

### **Nicht Förderfähige Kosten:**

Nicht Förderfähig sind Kosten der Gruppe 600 Ausstattung (z.B. Einbauküchen...)

Der OG Bereich des öffentlichen teils wurde mit übergabepunkten an die neue Wasser-/Wärmeinstallation sowie neuer Elektroinstallation sowie Badezimmerinstallationen ausgestattet. Gem. Absprache wurden hier jedoch noch keine weiteren Arbeiten ausgeführt.

Die Wohnung fällt nicht unter die Förderung, hier müssen noch Maler, Bodenbelags sowie Tischlerarbeiten ausgeführt werden. Weiterhin ist zu klären ob die Wohnung mit Einbauküche angeboten werden soll. Eine Fertigstellung der Wohnung ist im Februar 2022 geplant.

### **Gesamtmittelabfluss aus dem Haushalt:**

Investition bisher geleistet:	748.500€
<u>Im Haushalt veranschlagt Gesamt:</u>	<u>930.000€</u>
<u>Verfügbare Mittel August 2021:</u>	<u>181.500€</u>

---

Rainer Adam 01.09.2021

GBM Zeven