

Förderprogramm „Resiliente Innenstadt“

Allgemeines

Die Programmlaufzeit wurde bis zum 30.09.2029 verlängert.

Zusätzlich soll das Programm künftig noch passgenauer auf die Bedarfe der Kommunen ausgerichtet sein. Daher wurden die Mindestfördersummen auf 50.000 EUR (Übergangsregion), damit letztlich Projektkosten von mindestens 83.333 € (bisher 166.666 €) abgesenkt.

Personalstelle Projektingenieurin

Aufgrund der Verlängerung der Programmlaufzeit, wurde ein Verlängerungsantrag bis zum 30.09.2029 für die Personalstelle der Projektingenieurin beantragt.

Planer Nachnutzung Amtsgerichtsgebäude Bäckerstraße

Submission fand am 13.04.2026 statt. Es wurde ein Änderungsantrag zur Laufzeitverlängerung bis zum 30.09.2029 gestellt, der bereits auch genehmigt ist. Die Verhandlungsgespräche im Vergabeverfahren stehen aktuell an.

Planer Stadtpark

LPH 1 konnte fristgerecht erbracht werden. LPH 2 (Vorentwurf) hat sich verzögert, da der Vorentwurf 2x in der Steuerungsgruppe vorgestellt werden musste sowie 2x im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Zeven. Am 11.02.26 wurde der Vorentwurf in diesem Ausschuss beschlossen, sodass die LPH 2 jetzt ebenfalls abgeschlossen ist.

LPH 3 wurde bisher teilweise erbracht und wird aufgrund der Verzögerungen erst zum 30.06.2026 abgeschlossen sein. Die LPH 4-6 sollen bis zu 31.07.2027 spätestens abgeschlossen sein.

Es wurde daher auch für dieses Projekt ein Änderungsantrag auf Verlängerung der Laufzeit bis zum 31.07.27 gestellt.

Bauleistung Stadtpark

Antrag Bauleistungen Stadtpark: Der Antrag ist in Vorbereitung und kann gestellt werden sobald die endgültigen Kostenermittlung vorliegt (voraussichtlich Ende Juli LPH6), siehe vorangehender Punkt.

Campus Park (SG)

Antrag wurde im September 2025 gestellt. Der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde genehmigt.

Baubeginn ist erfolgt; Entsiegelungsarbeiten wurden bereits abgeschlossen (Osterferien). Nächste Baufenster Sommerferien; Pflanzarbeiten Herbstferien 2026.

Planer Fahrradstraße Kanalstraße

Antrag wurde gestellt. Vorzeitiger Maßnahmebeginn ist genehmigt.

Ausschreibung des Planers ist gestartet.

Förderwürdigkeitsprüfung steht noch aus.

Planer Fahrradstraße Labesstraße

Antrag wurde gestellt. Vorzeitiger Maßnahmebeginn ist genehmigt.

Ausschreibung ist in Vorbereitung.

Förderwürdigkeitsprüfung steht noch aus.

Antrag Planer Verkehrsplanung Bäckerstraße

Antrag wird aktuell vorbereitet.

Haus der Möglichkeiten

Projekt wurde zum 31.03.2026 beendet. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung wurden ausgearbeitet und momentan finden Gespräche mit sozialen Trägern zwecks einer Weiterführung des Cafés statt.

Wunsch der Bürger: Café als Treffpunkt und Veranstaltungsort sowie ein Repaircafé.

gez. Christoph Reuther, 29.04.2026