

Übersicht über die Inanspruchnahme/Abwicklung der Maßnahmen 2021 - Mittelübertragungen - Stand: 18.02.2022

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung 2020/2021 €	Ansatz 2021 Aus- zahlungen €	Stand Ende 2021 Aus- zahlungen €	Weitere Aufträge erteilt ? Ggfls. Höhe €	Voraussicht- liches Ende der Maßnahme, Fertigstellung	Maßnahme abge- schlossen Ja/Nein	Übertrag Restmittel nach 2022 erforderlich ? Ja/Nein	Höhe der Übertragung €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
	<u>Samtgemeinde Zeven</u>									
	<u>Ergebnishaushalt</u>									
11130	Anschaffungen für den Personalrat	0,00	10.000	3.295,99	Ja	2022	Nein	Ja	6.000,00	Lieferung erst in 2022 möglich
11150	Brandschutzarbeiten, Sanierung Tiefgarage, Teilaustausch Fenster	523.000,00	90.000	74.700,89	Ja	2022	Nein	Ja	538.299,11	lfd. Sanierung
11150	Austausch der Arbeitsplätze	18.700,00	45.000	21.168,33	Nein		Nein	Ja	40.000,00	Daueraufgabe
11180	E-Check ortsfester Geräte und Anlagen	113.990,85	0	3.266,20		2022	Nein	Ja	60.000,00	Gebäude werden der Reihe nach durchgeprüft
11180	Abriss Lühnenfeld	220.000,00	132.000	158.726,00			Nein	Ja	193.205,00	Planer ist ausgeschrieben
21102	GS Gosekamp - Fachplaner BMA Sofortmaßnahme	0,00	54.600	26.867,62		Sommer 2022	Nein	Ja	27.732,38	
21104	GS Heeslingen - Entsorgung Altlasten	0,00	32.500	17.635,16		Sommer 2022	Nein	Ja	14.864,85	
21105	Aue-Mehde-Grundschule - diverse Bauunterhaltungsmaßnahmen	0,00	54.400	39.193,64		3. Quartal 2022	Nein	Ja	15.000,00	
21600	IGS - Elektro-Installationen für Laptops	0,00	107.000	84.704,66		3. Quartal 2022	Nein	Ja	22.295,34	
27200	Bibliothek - Homeoffice, Telefonanlage und Selbstbucher	12.000,00	25.000	13.179,25	Ja		Nein	Ja	2.000,00	Umsetzung gestartet, aber noch nicht fertiggestellt
12600	Bauliche Unterhaltung FFW Elsdorf	0,00	38.500	20.367,08	Ja	2. Quartal 2022	Nein	Ja	18.132,92	Ersatz Rolltor
12600	Neukalkulation 2022-2024 bzw. Nachkalkulation 2018-2021	0,00	20.700	9.110,71	Ja	2. Quartal 2022	Nein	Ja	5.500,00	
31540	Obdachlosenunterbringungen	0,00	61.000	17.861,22	Ja			Ja	43.000,00	laufendes Projekt AG Sozialer Wohnraum
42410	AquaFit - verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	129.000,00	75.000	51.673,41	Ja	2. Quartal 2022	Nein	Ja	18.000,00	
42410	AquaFit - Umsetzung Kassensicherungsverordnung bzw. Erstellung eines Evakuierungskonzeptes	5.000,00	4.600	5.617,96	Nein	2. Quartal 2022	Ja	Ja	3.500,00	
55300	Instandsetzung Grünschnittsammelbox Friedhof Nartum	0,00	30.300	12.727,42	Ja	2022	Nein	Ja	6.000,00	
55300	Friedhofskataster	6.000,00	161.000	148.947,60	Ja			Ja	6.000,00	
53810	Unterhaltungsmaßnahmen ARA	11.600,00	224.500	104.787,29	Ja	2022	Nein	Ja	23.500,00	
53810	Klärschlammverwertung	0,00	766.600	87.950,70	Ja		Nein	Ja	60.000,00	wurde abgefahren aber noch nicht abgerechnet
53810	Untersuchung/ Beratung ARA	33.000,00	3.100	2.826,55				Ja	33.000,00	
53830	Zuweisung für Sanierung zweier Ölsperren (Stadt Zeven)	97.300,00	79.400	93.966,81	Ja	1. Quartal 2022	Nein	Ja	25.000,00	
54100	Unterhaltung der Gemeindestraßen	10.400,00	113.900	79.226,24				Ja	5.000,00	
54700	Abrechnung ÖPNV mit dem LK ROW	0,00	178.000	126.684,21	Ja		Nein	Ja	51.315,79	
	<u>Finanzhaushalt</u>									
11150001	Investitionssammelposten, Einrichtung Büroräume	20.000,00	60.000	3.987,93	Nein	Tresen 22	Nein	Ja	70.000,00	Daueraufgabe
11160001	Investitionssammelposten Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	22.000	6.802,17	Nein		Nein	Ja	13.425,00	Daueraufgabe
11160005	Beschaffung einer neuen Gewerbesoftware	8.137,65	0	0,00	Nein	2022	Nein	Ja	8.137,65	Nach Programmanpassungen kann die Einführung erst 2022 stattfinden
11160006	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	0,00	100.000	0,00			Nein	Ja	100.000,00	Auswahlprozess verzögert sich
21110002	Digitalpakt GS Elsdorf	0,00	139.400	4.883,76	Ja	2022	Nein	Ja	30.000,00	Netzwerk abgeschlossen Umsetzung Restmaßnahme 2022
21120003	Grundschule Gosekamp Hochbaumaßnahmen	495.138,85	0	10.287,55	Nein		Nein	Ja	484.851,30	Ansatz 2022 = 500.000 €
21120004	Digitalpakt GS Gosekamp	0,00	115.000	5.697,72	Nein	offen wegen Neubau	Nein	Ja	30.000,00	abhängig von Neubau/Sanierung
21140001	Investitionssammelposten GS Heeslingen - Baukosten	0,00	35.000	0,00				Ja	35.000,00	
21140005	Digitalpakt GS Heeslingen	0,00	135.000	61.601,83	Nein	2022	Nein	Ja	30.000,00	Umsetzungsstart nach Abschluss Elsdorf
21150002	Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule	0,00	35.000	9.767,52	Nein	offen	Nein	Ja	25.232,48	Netzwerk vorhanden, Anschaffung Endgeräte noch nicht abgeschlossen
21600011	Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz	0,00	100.000	0,00	Ja		Nein	Ja	100.000,00	

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung 2020/2021 €	Ansatz 2021 Aus- zahlungen €	Stand Ende 2021 Aus- zahlungen €	Weitere Aufträge erteilt ? Ggfls. Höhe €	Voraussicht- liches Ende der Maßnahme, Fertigstellung	Maßnahme abge- schlossen Ja/Nein	Übertrag Restmittel nach 2022 erforderlich ? Ja/Nein	Höhe der Übertragung €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
21600014	Digitalpakt IGS	0,00	35.000	9.560,00	Nein	offen	Nein	Ja	26.940,00	Haushaltsansatz 2022 vorhanden
27200001	Investitionssammelposten / Bibliothek	0,00	23.500	0,00	Nein		Nein	Ja	23.500,00	Umsetzung noch nicht abgeschlossen
12600001	Sammelposten Feuerwehr (Wärmebildkameras, Atemschutzgeräte)	0,00	56.000	0,00		II./III. Quartal 2022	Nein	Ja	8.000,00	Technischen Voraussetzungen der Leitstelle liegen seit Kurzem vor.
12600003	Beschaffung HLF 20 FF Elsdorf	335.454,26	0	80.814,43	Ja	Sommer 2022	Nein	Ja	254.639,00	Fahrzeug ist bestellt
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven	433.869,09	300.000	392.927,96	Nein		Nein	Ja	2.072,04	
42410006	Neubau/ Sanierung Hallenbad	0,00	1.000.000	0,00			Nein	Ja	300.000,00	Fortlaufende Maßnahmen zur Projektvorbereitung
53810001	ARA / SW-Beseitigung Investitionssammelposten	9.000,00	2.300	5.595,50				Ja	5.704,50	
53810035	SWK Elsdorf, Sieks Weg	270.000,00	30.000	0,00			Nein	Nein	300.000,00	Ausführung hat sich verzögert, Baubeginn in 2022
53810040	Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe, (SWK)	770.000,00	15.000	218.989,33		Anfang 2022	Nein	Ja	566.010,67	
53810041	Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf	0,00	200.000	0,00			Nein	Ja	200.000,00	Ausführung hat sich verzögert, Ausführung in 2022
53810042	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (SWK) in Heeslingen	30.000,00	510.000	0,00			Nein	Ja	540.000,00	Baubeginn Anfang 2022
53810043	Sanierung "Auf dem Quabben" (SWK) in Zeven	94.650,00	414.000	125.000,00		Anfang 2022	Nein	Ja	383.650,00	Abrechnung fehlt
53810044	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	20.000,00	175.000	0,00			Nein	Ja	195.000,00	Ausführungsplanung läuft
53810045	Neubau KVP Südring/L 131	5.000,00	5.000	0,00			Nein	Ja	10.000,00	Ausführungsplanung läuft
53810046	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kamppe", Nartum	20.000,00	145.000	0,00			Nein	Ja	165.000,00	Ausführung hat sich verzögert, Ausführung in 2022
53810047	SW-Kanal Login-Park 2 & 3	100.000,00	200.000	0,00			Nein	Ja	300.000,00	Ausführung hat sich verzögert, Ausführungsplanung 2022
53810048	Neubau Busbahnhof an der Kanalstraße in Zeven SWK	0,00	35.000	0,00	Nein		Ja	Ja	35.000,00	Schlussrechnung fehlt
53810051	Erschließung "Dammersmoorgweg" in Gyhum (SWK)	0,00	55.000	0,00	Nein		Ja	Ja	55.000,00	Schlussrechnung fehlt
53830015	Baugebiet Elsdorf	225.000,00	0	0,00			Ja	Ja	225.000,00	Abrechnung fehlt
53830016	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße	402.500,00	450.000	0,00			Ja	Ja	852.500,00	Abrechnung fehlt
53830034	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe, Regenwasserkanal	610.000,00	790.000	0,00				Ja	790.000,00	Abrechnung fehlt
53830035	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK) in Heeslingen	50.000,00	405.000	0,00			Nein	Ja	455.000,00	Baubeginn Anfang 2022
53830036	Neubau Bushaltestellen an der "Kanalstraße" (RWK) in Zeven	57.000,00	12.000	0,00			Ja	Ja	69.000,00	Abrechnung fehlt
53830039	Neubau KVP Südring/L 131	10.000,00	10.000	0,00			Nein	Ja	20.000,00	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung 2022
53830040	Sanierung RWK "Weidenweg", Hasedorf	12.500,00	0	0,00			Ja	Ja	12.500,00	Abrechnung fehlt
53830041	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kamppe", Nartum	0,00	280.000	0,00			Nein	Ja	280.000,00	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführung in 2022
53830042	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	0,00	175.000	0,00			Nein	Ja	175.000,00	Ausführungsplanung läuft
53830046	Regenrückhaltebecken Meyerhöfen Zeven	0,00	405.000	0,00			Nein	Ja	405.000,00	Planung läuft
53830047	Erschließung "Dammersmoorgweg" in Gyhum (RWK)	0,00	25.000	0,00				Ja	25.000,00	Schlussrechnung fehlt
54100014	Sanierung V43 Elsdorf- Frankenbostel	96.900,00	93.500	70.101,40				Ja	70.000,00	Fehlende Schlussrechnung
54100015	Sanierung V38 Oldendorf-Brümmerhof	66.200,00	0	0,00				Ja	66.200,00	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Bau Anfang 2022
54100017	Sanierung V10 Sellhorn-Wangersen	0,00	62.000	35.000,00				Ja	27.000,00	Fehlende Schlussrechnung
57330001	Bauhof / Kauf von Maschinen und Geräten	52.000,00	28.000	0,00				Ja	10.000,00	Aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt
57330001	Bau eines Streugutsilos	0,00	0	43.122,56			Nein	Ja	26.877,44	apl in Höhe von 70.000 € steht zur Verfügung
57330003	Anschaffung von Fahrzeugen	25.000,00	0	1.407,54				Ja	23.592,46	Aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt
11180005	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	488.200,00	1.561.000	3.062,35	Ja	2024	Nein	Ja	2.046.137,65	
	Summe		12.874.500	5.614.763,64					11.093.315,58	